


Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes


Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
Central	52,526.1	54,067.1	4,838.4	8.9 %	49,228.8		10,441.6	38,787.2
Carreteras Federales	0.0	11,079.0	1,187.0	10.7 %	9,892.0		5,275.0	4,617.0
Caminos Rurales y Alimentadores	0.0	3,953.3	1,460.7	36.9 %	2,492.6		836.5	1,656.1
Caminos Artesanales	3,120.9	3,120.9	89.8	2.9 %	3,031.1		188.6	2,842.5
Conservación	27,720.3	13,085.5	1,406.5	10.7 %	11,678.9		3,735.7	7,943.3
PPS´s	0.1	730.8	664.8	91.0 %	66.0		48.8	17.2
Servicios Técnicos	1.8	550.0	29.5	5.4 %	520.5		343.8	176.7
Desarrollo Carretero	0.4		0.0				0.0	
Provisiones	21,432.0	21,432.0	0.0		21,432.0		0.0	21,432.0
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250.6	115.6	0.0	0.0 %	115.6		13.3	102.3
Coordinado	92,564.4	91,707.9	9,406.7	10.3 %	82,301.1		9.6	82,291.6
ATTRAPI (ARTF)	45,337.6	45,337.6	9,391.5	20.7 %	35,946.1		6.6	35,939.5
Provisiones para trenes	47,064.0	46,024.0	0.0		46,024.0		0.0	46,024.0
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162.8	346.3	15.3	4.4 %	331.0		2.9	328.1
Total	145,090.5	145,775.0	14,245.1	9.8 %	131,529.9		10,451.1	121,078.7






Ejercido en la semana por áreas

Nom_Unidad	Ejercido al cierre del 09 de abr	Ejercido al cierre del 16 de abr	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Caminos Rurales y Alimentadores	183.83	1,460.7	1,276.9	2,492.6
Carreteras Federales	928.52	1,187.0	258.5	9,892.0
Desarrollo Carretero	0.00	0.0	0.0	
Servicios Técnicos	25.25	29.5	4.2	520.5
ATTRAPI (ARTF)	9,022.62	9,391.5	368.9	35,946.1
Caminos Artesanales	74.60	89.8	15.2	3,031.1
Conservación	784.74	1,406.5	621.8	11,678.9
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	0.03	0.0	0.0	115.6
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	5.02	15.3	10.3	331.0
PPS's	664.81	664.8	0.0	66.0
Provisiones	0.00	0.0	0.0	21,432.0
Provisiones para trenes	0.00	0.0	0.0	46,024.0
Total	11,689.42	14,245.1	2,555.7	131,529.9



● Ejercido en la semana ● Saldo Pendiente al mes

Histórico de ejercido



Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado145,775.0

Ejercido—14,245.1

Saldo131,529.990.2 %





Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	ID_Cv	Obras del SICT	Modificado
9 de abril	622	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	636	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	22.0
9 de abril	645	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	647	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.7
26 de marzo	627	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	36.0
26 de marzo	632	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	175.0
26 de marzo	633	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	407.5
26 de marzo	640	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	68.1
26 de marzo	641	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	184.1
26 de marzo	642	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	15.5
26 de marzo	644	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	23.9
26 de marzo	650	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	299.1
26 de marzo	623	N003	21092110011	Programa Plurianual de Conservación	59.3
26 de marzo	627	N003	21092110011	Programa Plurianual de Conservación	86.4
26 de marzo	632	N003	21092110011	Programa Plurianual de Conservación	150.0