



Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes



Subsecretaría de Infraestructura



Subsecretaría de Comunicaciones y
Transportes



Agencia de Trenes y Transporte Público
Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes

Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
☐ Central	52.526,1	78.080,6	19.700,0	25,2 %	58.380,6		31.917,9	26.462,7
☐ Carreteras Federales	0,0	14.212,7	6.816,2	48,0 %	7.396,5		7.123,6	272,9
☐ Caminos Rurales y Alimentadores	0,0	8.452,4	2.759,3	32,6 %	5.693,0		5.224,7	468,4
☐ Caminos Artesanales	3.120,9	6.000,0	1.117,1	18,6 %	4.882,9		4.782,4	100,6
☐ Conservación	27.720,3	23.167,4	8.057,9	34,8 %	15.109,5		14.269,2	840,2
☐ PPS's	0,1	664,8	664,8	100,0 %	0,0		0,0	
☐ Servicios Técnicos	1,8	485,4	202,2	41,7 %	283,2		282,5	0,7
☐ Desarrollo Carretero	0,4	0,3	0,0		0,3		0,0	0,3
☐ Provisiones	21.432,0	21.432,0	0,0		21.432,0		0,0	21.432,0
☐ Infraestructura Educativa y Cultural	0,0	332,4	38,9	11,7 %	293,6		140,5	153,1
☐ Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250,6	213,2	43,6	20,5 %	169,6		95,1	74,5
☐ Dirección General de Patrimonio	0,0	3.120,0	0,0		3.120,0		0,0	3.120,0
☐ Coordinado	92.564,4	88.171,1	28.702,4	32,6 %	59.468,8		12.031,2	47.437,6
☐ ATTRAPI (ARTF)	45.337,6	55.213,9	28.557,3	51,7 %	26.656,6		11.867,7	14.788,9
☐ Provisiones para trenes	47.064,0	32.605,9	0,1	0,0 %	32.605,8		0,0	32.605,8
☐ Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162,8	351,4	145,0	41,3 %	206,4		163,5	42,9
Total	145.090,5	166.251,8	48.402,4	29,1 %	117.849,4		43.949,1	73.900,3


Programación PEF

Mes	PEF Original	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo	Reserva
enero	9.675,1	17.207,2	17,2	1,2	1.586,7	1,2
febrero	46.722,4	27.321,2	26,2	5,4	1.479,0	5,4
marzo	73.117,1	39.035,3	28.892,0	10.143,3	228,1	10,1
abril	83.966,0	49.544,5	35.928,1	13.616,4	976,1	13,6
mayo	94.016,7	58.502,3	40.380,5	18.121,9	2.132,1	18,1
junio	102.366,8	110.906,0	48.203,3	8.041,1		
julio	111.433,9	119.060,6	63.081,6	18.676,8	48.402,4	
agosto	128.486,6	139.679,6		28.369,5		
septiembre	135.465,3	151.024,1		36.581,7		
octubre	141.945,0	161.891,9		43.027,6		
noviembre	145.090,5			43.949,1		
diciembre						




Ejercido en la semana por áreas

Unidad/Concepto	Ejercido al cierre del 30 de jul	Ejercido al cierre del 06 de ago	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Caminos Rurales y Alimentadores	2.667,37	2.759,3	92,0	5.693,0
Carreteras Federales	6.591,02	6.816,2	225,2	7.396,5
Desarrollo Carretero	0,00	0,0	0,0	0,3
Servicios Técnicos	192,11	202,2	10,1	283,2
ATTRAPI (ARTF)	28.411,88	28.557,3	145,4	26.656,6
Caminos Artesanales	1.078,13	1.117,1	38,9	4.882,9
Conservación	7.853,16	8.057,9	204,8	15.109,5
Dirección General de Patrimonio		0,0	0,0	3.120,0
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	38,19	43,6	5,4	169,6
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	143,06	145,0	1,9	206,4
Infraestructura Educativa y Cultural	38,74	38,9	0,1	293,6
PPS´s	664,81	664,8	0,0	0,0
Provisiones	0,00	0,0	0,0	21.432,0
Provisiones para trenes	0,10	0,1	0,0	32.605,8
Total	47.678,57	48.402,4	723,8	117.849,4



● Ejercido en la semana ● Saldo Pendiente al mes

Histórico de ejercido



Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 166.251,8

Ejercido — 48.402,4

Saldo 117.849,4 70,9 %





Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
6 de agosto	120	K019	20093110004	Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	25,0
6 de agosto	120	K019	2509D000001	Sistema Ferroviario para conectar la Zona Metropolitana de Pachuca con el AIFA y la ZMVM	120,0
6 de agosto	120	K019	2509D000002	Vía Férrea Ciudad de México - Querétaro	940,0
6 de agosto	120	K019	2509D000005	Sistema ferroviario para conectar Querétaro - Irapuato	985,0
6 de agosto	120	K019	2509D000006	Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo	1.050,0
6 de agosto	210	K016	24092100004	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025	1,1
6 de agosto	635	K016	26092100002	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	11,0
23 de julio	217	K008	26092170001	Construcción del Centro de Convenciones en el Municipio de Cuernavaca, Morelos	130,0
16 de julio	635	K016	26096350010	Construcción de Gasas para conectar la Universidad Politécnica de Chimalhuacán	104,1
9 de julio	633	K016	20096330001	Cerro Colorado - Zacualtipán	9,3
9 de julio	JZO	K019	24093110005	Estudios de Preinversión para el tren AIFA - Pachuca	31,9
30 de junio	649	K008	26092170004	Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIT), campus Tlaxcala, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala	150,0
30 de junio	C00	E019	2509C000003	Equipamiento de protección civil SENEAM	3,5
30 de junio	C00	E019	2509C000012	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina en oficinas centrales SENEAM	1,5