



Secretaría de Infraestructura,  
Comunicaciones y Transportes



Subsecretaría de Infraestructura



Subsecretaría de Comunicaciones y  
Transportes




Agencia de Trenes y Transporte Público  
Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes

| Sector                                      | Original  | Modificado A | Ejercido C | Avance Ejercido %<br>D=C/A | Saldo E=A-C | Reserva F | Comprometido G | Disponible H=E-F-G |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|
| Central                                     | 52.526,1  | 73.352,5     | 24.504,7   | 33,4 %                     | 48.847,8    |           | 30.980,5       | 17.867,3           |
| Carreteras Federales                        | 0,0       | 14.146,7     | 7.595,9    | 53,7 %                     | 6.550,8     |           | 6.467,0        | 83,8               |
| Caminos Rurales y Alimentadores             | 0,0       | 8.452,3      | 3.008,5    | 35,6 %                     | 5.443,8     |           | 4.949,5        | 494,3              |
| Caminos Artesanales                         | 3.120,9   | 5.999,4      | 1.560,0    | 26,0 %                     | 4.439,3     |           | 4.122,6        | 316,8              |
| Conservación                                | 27.720,3  | 22.899,6     | 9.042,3    | 39,5 %                     | 13.857,2    |           | 13.253,8       | 603,4              |
| APP's                                       | 0,0       | 2.552,8      | 1.189,2    | 46,6 %                     | 1.363,6     |           | 1.188,8        | 174,9              |
| PPS's                                       | 0,1       | 1.246,8      | 864,3      | 69,3 %                     | 382,5       |           | 382,5          |                    |
| Servicios Técnicos                          | 1,8       | 485,4        | 221,0      | 45,5 %                     | 264,4       |           | 264,3          | 0,1                |
| Desarrollo Carretero                        | 0,4       | 2.419,5      | 939,8      | 38,8 %                     | 1.479,7     |           | 117,7          | 1.362,0            |
| Provisiones                                 | 21.432,0  | 11.224,4     | 0,0        |                            | 11.224,4    |           | 0,0            | 11.224,4           |
| Infraestructura Educativa y Cultural        | 0,0       | 332,4        | 38,9       | 11,7 %                     | 293,6       |           | 140,5          | 153,1              |
| Gasto de Inversión sin asociación a cartera | 250,6     | 473,1        | 44,7       | 9,5 %                      | 428,4       |           | 93,8           | 334,5              |
| Dirección General de Patrimonio             | 0,0       | 3.120,0      | 0,0        |                            | 3.120,0     |           | 0,0            | 3.120,0            |
| Coordinado                                  | 92.564,4  | 87.408,6     | 30.419,5   | 34,8 %                     | 56.989,0    |           | 11.399,6       | 45.589,4           |
| ATTRAPI (ARTF)                              | 45.337,6  | 54.451,2     | 30.264,9   | 55,6 %                     | 24.186,4    |           | 11.239,5       | 12.946,9           |
| Provisiones para trenes                     | 47.064,0  | 32.605,9     | 0,1        | 0,0 %                      | 32.605,8    |           | 0,4            | 32.605,4           |
| Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)     | 162,8     | 351,5        | 154,6      | 44,0 %                     | 196,9       |           | 159,8          | 37,1               |
| Total                                       | 145.090,5 | 160.761,1    | 54.924,2   | 34,2 %                     | 105.836,9   |           | 42.380,1       | 63.456,7           |









# Ejercido en la semana por áreas

| Unidad/Concepto                             | Ejercido al cierre<br>del 13 de ago | Ejercido al cierre<br>del 20 de ago | Ejercido entre<br>periodos | Saldo al año |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Caminos Rurales y Alimentadores             | 2.840,73                            | 3.008,5                             | 167,8                      | 5.443,8      |
| Carreteras Federales                        | 7.498,62                            | 7.595,9                             | 97,3                       | 6.550,8      |
| Desarrollo Carretero                        | 0,00                                | 939,8                               | 939,8                      | 1.479,7      |
| Servicios Técnicos                          | 206,69                              | 221,0                               | 14,3                       | 264,4        |
| APP's                                       | 0,00                                | 1.189,2                             | 1.189,2                    | 1.363,6      |
| ATTRAPI (ARTF)                              | 28.557,67                           | 30.264,9                            | 1.707,2                    | 24.186,4     |
| Caminos Artesanales                         | 1.340,26                            | 1.560,0                             | 219,8                      | 4.439,3      |
| Conservación                                | 8.495,20                            | 9.042,3                             | 547,1                      | 13.857,2     |
| Dirección General de Patrimonio             | 0,00                                | 0,0                                 | 0,0                        | 3.120,0      |
| Gasto de Inversión sin asociación a cartera | 44,41                               | 44,7                                | 0,3                        | 428,4        |
| Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)     | 154,04                              | 154,6                               | 0,5                        | 196,9        |
| Infraestructura Educativa y Cultural        | 38,87                               | 38,9                                | 0,0                        | 293,6        |
| PPS's                                       | 664,81                              | 864,3                               | 199,5                      | 382,5        |
| Provisiones                                 | 0,00                                | 0,0                                 | 0,0                        | 11.224,4     |
| Provisiones para trenes                     | 0,10                                | 0,1                                 | 0,0                        | 32.605,8     |
| Total                                       | 49.841,39                           | 54.924,2                            | 5.082,8                    | 105.836,9    |



● Ejercido en la semana ● Saldo Pendiente al mes

## Histórico de ejercido



# Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 160.761,1

Ejercido — 54.924,2

Saldo 105.836,9 65,8 %







# Registro de obras nuevas

| ▼ Fecha de Corte | Unidad | Pp   | Clave de cartera | Obras del SICT                                                                                                                                      | Modificado |
|------------------|--------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 de agosto     | 210    | K016 | 26092160001      | Programa de Abastecimiento de Maquinaria de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras                                                              | 235,7      |
| 20 de agosto     | 650    | K016 | 22092110008      | Obras de Emergencias en la Red Carretera Federal Libre De Peaje para Mitigación de los Daños por Lluvias Severas en Septiembre de 2022              | 18,9       |
| 20 de agosto     | 650    | K016 | 24092110001      | Obras de Emergencias en la Red Carretera Federal Libre de Peaje para Mitigación de los Daños por la Tormenta Tropical Nadine en Octubre de 2024     | 0,7        |
| 13 de agosto     | 624    | G007 | 17092110009      | PROGRAMA ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE CONSERVACION PLURIANUAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (APP CAMPECHE - MERIDA) PARA EL PERIODO 2018-2028.   | 211,2      |
| 13 de agosto     | 624    | K016 | 25092110001      | Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)                                   | 9,3        |
| 13 de agosto     | 627    | G007 | 17092110008      | PROGRAMA ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE CONSERVACION PLURIANUAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (APP ARRIAGA-TAPACHULA) PARA EL PERIODO 2018-2028.   | 458,9      |
| 13 de agosto     | 631    | G007 | 15092110002      | 1.- Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí)                | 253,0      |
| 13 de agosto     | 633    | G007 | 16092110010      | APP PIRÁMIDES - TULANCINGO - PACHUCA                                                                                                                | 202,2      |
| 13 de agosto     | 637    | K008 | 26092170001      | Construcción del Centro de Convenciones en el Municipio de Cuernavaca, Morelos                                                                      | 130,0      |
| 13 de agosto     | 639    | G007 | 16092110009      | PROGRAMA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE CONSERVACIÓN PLURIANUAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (APP MATEHUALA - SALTILLO) PARA EL PERIODO 2017-2027 | 230,9      |